

孟津区社会事业项目 关于政府债券资金使用说明

根据财政部《地方政府债务信息公开办法（试行）》（财预〔2018〕209号）规定，现对收到2.11亿元政府债券资金使用情况公开，具体情况说明如下：

一、孟津区妇幼保健院提升改造项目专项债券资金0.15亿元

项目单位：孟津县卫生和计划生育委员会

1. 项目安排情况：孟津区妇幼保健院提升改造项目获得2022年河南省社会事业专项债券（十期）——2022年河南省政府专项债券（二十七期）地方政府专项债券资金1500万元，期限30年，年利率为3.45%。

2. 项目进展情况：手术室、产房、药房、孕妇学校、消毒供应室等已经完成装修改造，ICU装修改造已接近尾声，最后调试中；消防水池已经建设完毕，已投入运营；医疗设备已购置完毕，已投入运营；信息化建设已基本安装完毕，需后期调试。

3. 资金使用情况：截至2023年6月共收到政府债券资金1250万元，共支出1219万元。

4. 项目收益及实现情况：所有项目除ICU外全部投入运营，基本实现初步收益。

5. 项目对应资产情况：本项目医疗设备已全部计入固定资产

科目，其他装修建设项目待竣工决算后计入固定资产科目。

二、孟津县第二人民医院门诊楼改扩建工程项目专项债券资金 0.35 亿元

项目单位：洛阳市孟津区第二人民医院

1. 项目安排情况：2022 年河南省社会事业专项债券（九期）——2022 年河南省政府专项债券（二十六期）中已发行 3500 万元，期限 15 年，利率 3.29%。在项目实施过程中，由于原门诊楼仅使用 15 年，不符合国有资产处置规定，2022 年 5 月 24 日经政府同意，将该建设项目（孟津县第二人民医院门诊楼改扩建工程）变更为洛阳市孟津区第二人民医院综合楼建设项目，迁移建设地点至城关镇朝阳大道与汉魏大道交叉口东南侧进行重新设计建设。

2. 项目进展情况。2021 年 9 月支付门诊楼改扩建基建变安装项目工程 166350 元、12 月支付图纸设计费 399600 元。2022 年 3 月支付地勘费：60500 元、二次科研费 30000 元、土壤氡检测费 16000 元、人防图纸设计费 60000 元、日照分析及修建详规费 58829 元；4 月支付门诊楼改扩建项目图纸设计费 532800 元、门诊楼改扩建项目造价咨询费 119000 元；5 月支付初步设计评审费 38000 元。共计 1481079 元。

3. 资金使用情况。实际支出金额：148.11 万元。

4. 项目收益及实现情况。项目正在变更中，暂无收益。

5. 项目对应资产情况。项目变更中，未形成资产。

三、洛阳市孟津区第二人民医院老年护理院建设项目专项债券资金 0.31 亿元

项目单位：洛阳市孟津区第二人民医院

1. 项目安排情况：2022 年河南省社会事业专项债券（十八期）——2022 年河南省政府专项债券（五十五期）获得洛阳市孟津区第二人民医院老年护理院建设项目专项债券资金 3100 万元，期限 15 年，年利率 3.21%。

2. 项目进展情况：钢构楼建设已通过规委会，全部项目的施工图设计已完成，施工图已完成图审。中央空调更换中标价格 5965719.38 元；建设工程勘察中标价格 47800 元；图纸设计费中标价格 720000 元；工程监理中标价格 511200 元；建设工程造价咨询费中标价格 60000 元；污水处理设备采购及安装项目中标价格 284750 元；主电缆及配电箱采购中标价格 204536.9 元；电力增容一标段（变压器安装）中标价格 456060.59 元；电力增容二标段（变压器房屋建设）中标价格 158564.43 元；中央空调配套底座基础中标价 46300 万元。该项目根据政府采购规定，正在分批次招标采购中，目前已进行了 10 个批次的招标采购工作。

3. 资金使用情况：应支付金额 845.49 万元；实际支出金额：214.24 万元。

4. 项目收益及实现情况：项目暂未完成，暂无收益。

5. 项目对应资产情况：项目建设期，未形成资产。

四、洛阳市孟津区人民医院达标三级综合医院医疗设备购置

项目专项债券资金 0.71 亿元

项目单位：洛阳市孟津区人民医院

1. 项目安排情况：2022 年河南省社会事业专项债券（十五期）——2022 年河南省政府专项债券（四十五期）获得洛阳市孟津区人民医院达标三级综合医院医疗设备购置项目专项债券资金 7100 万元，期限 15 年，年利率 3.16%。

2. 项目进展情况：该项目根据政府采购规定，正在分批次招标采购中，目前已进行了 14 个批次的招标采购工作。

3. 资金使用情况：采购金额 1800 万元，实际支出金额：892.53 万元

4. 项目收益及实现情况：项目暂未完成，暂无收益。

5. 项目对应资产情况：项目已形成资产 1358.12 万元。

五、孟津县医共体服务平台建设项目专项债券资金 0.32 亿元

项目单位：孟津县卫生和计划生育委员会

1. 项目安排情况：2022 年河南省城乡发展专项债券（二期）——2022 年河南省政府专项债券（二期）获得 3200 万元专项债资金用于孟津县医共体服务平台建设项目，期限 15 年，年利率 3.28%。

2. 项目进展情况：目前基层公卫系统、家庭医生签约系统、档案质控系统、中医院院内信息化系统、区域体检系统、检验检查及影像系统、12 家卫生院基层 HIS 系统、基层电子病历系统，

供应链管理系统、已上线运行。区域影像系统、区域检验系统、人力资源系统、村卫生室系统已经完成部署，双向转诊，远程会诊，财务管理，预算管理系统等待培训上线，慢病管理系统，基层心电系统，区域远程心电，便民服务正在部署中。第三方软件测评及安全等级测评已完成招标。

3. 资金使用情况：截至 2022 年年末本项目共支出 42.9368 万元，截至 2023 年 6 月 6 日本项目共支出 924.8108 万元。

4. 项目收益及实现情况：项目未竣工交付，未产生收益。

5. 项目对应资产情况：项目尚未完成建设，还属于在建工程。

六、疫情防控综合配套项目一般债券资金 0.12 亿元

项目单位：洛阳市孟津区卫生健康委员会

1. 项目安排情况：疫情防控综合配套项目获得 2022 年河南省政府一般债券（六期）一般债券资金 1200 万元，期限七年，利率 2.88%。

2. 项目进展情况：该项目已竣工，目前正在进行结算审计。

3. 资金使用情况：截止目前该项目已支付项目资金 81 万元。

4. 项目收益及实现情况：该项目目前无收益。

5. 项目对应资产情况：该项目完工后，将形成固定资产约 150 万元（详细数据待结算审计后明确）。

七、学校配套综合提升项目一般债券资金 0.15 亿元

项目单位：洛阳市孟津区教育体育局

1. 项目安排情况：学校配套综合提升项目获得 2022 年河南

省政府一般债券（六期）一般债券资金 1500 万元，期限七年，利率 2.88%。根据区委区政府部署要求，原定我校于 2022 年秋季开学即 8 月 14 日前迁入新区高中。根据学校搬迁需要，第一批采购项目合同总资金 1504 余万元，具体分为七个标段：一标段为课桌凳 4740 套；二标段为学生宿舍公寓床；三标段为学生宿舍置衣柜、置物柜；四标段采购办公桌椅 572 套；五标段采购安装 18 个实验室设备；六标段为智慧黑板 126 套；七标段为 8 个微机室采购安装电脑 536 台。

2. 项目进展情况：上述七个标段 2022 年 8 月开标并签订合同。因新区高中基础建设尚未完工，未能适时履行。2023 年 3 月，根据基建情况，基本具备进货条件的各标段供应商才开始陆续供货。目前 1-5 标段安装完成，具备验收条件，6-7 标段正在安装调试。

3. 资金使用情况：债券资金共 1500 万元，因项目尚未完全完成安装调试，没有组织验收，所以尚未付款。

4. 项目收益及对应资产情况：项目完成后，能满足原孟津一高师生入住的基本教育教学需求，提高孟津一高基本办学条件，提升办学效益。

5. 项目对应资产情况。

因尚未彻底完成安装调试验收，资金尚未支付，固定资产也尚未入账入库。